



DETERMINAZIONE DEL RUP

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Adesione all'Accordo quadro dell'Università degli Studi di Ferrara relativo ai servizi di architettura e ingegneria - Lotto 2 "Polo Chimico Biomedico" - per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di rifunzionalizzazione del Corpo C - Residenze Universitarie del complesso immobiliare "Ex Accademia della Guardia di Finanza", sito in Bergamo, Via Statuto n. 21 - CUP F18H22000220005 - CIG derivato A070DE9992 - Autorizzazione di proroga al termine di ultimazione del servizio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO che l'Università degli Studi di Bergamo è proprietaria del complesso immobiliare denominato "Ex Accademia della Guardia di Finanza", sito in Bergamo, Via Statuto n. 21, nell'ambito del quale è previsto un intervento di rifunzionalizzazione del Corpo C destinato a residenze universitarie;

PREMESSO che, al fine di dare attuazione al predetto intervento, risulta necessario procedere all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 15 e l'allegato II.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), che declinano il ruolo e le attività del responsabile unico del progetto;

VISTO l'art. 120 del Codice, che disciplina *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"*, ed in particolare il comma 5 che cita *"Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali"*;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 570/2023 del 01 agosto 2023, pubblicato sulla GU serie generale n. 192 del 18 agosto 2023;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale d'urgenza rep. 472/2026 del 21 luglio 2026 con il quale l'Università degli Studi di Bergamo ha disposto l'adesione al suddetto Accordo Quadro dell'Università degli Studi di Ferrara relativo ai servizi di architettura e ingegneria - Lotto 2 "Polo Chimico Biomedico" - per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di rifunzionalizzazione delle residenze (Corpo C) del complesso immobiliare "Ex Accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto n. 21 - Bergamo;

RICHIAMATO il suddetto Decreto Rettorale d'urgenza rep. 472/2026 del 21 luglio 2026 con il quale è stata nominata l'Ing. Marta Sabbatini, afferente all'Area Infrastrutture, Settore Infrastrutture, Servizio Logistica e Sicurezza, dell'Università degli Studi di Bergamo, quale Responsabile unico del progetto (RUP), con il supporto tecnico dell'Ing. Ezio Vavassori, dipendente di Ateneo Bergamo S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice;

RICHIAMATA la delibera 261/2026 del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre del 2026 la quale ratificava il Decreto Rettorale d'Urgenza Rep. n. 472/2026 del 21 luglio 2026 avente ad oggetto *"Adesione all'Accordo quadro dell'Università degli Studi di Ferrara relativo ai servizi di architettura e ingegneria - Lotto 2 "Polo Chimico Biomedico" - per l'affidamento del servizio di progettazione*

esecutiva dell'intervento di rifunionalizzazione delle residenze (Corpo C) del complesso immobiliare "Ex Accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto n. 21 – Bergamo;

PRESO ATTO della determinazione di rep. 478/2026 del 30 luglio 2026 relativa al contratto applicativo n.15 dell'Accordo quadro, dei servizi di architettura e ingegneria e servizi complementari inerenti a interventi da eseguirsi nell'ambito del patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di Ferrara, che ha affidato il servizio al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Studio Altieri S.p.A. (mandataria), Iconia Ingegneria Civile S.r.l., Studio Prof. Ing. Renato Vitaliani, Energo S.r.l., Studio Ing. Fabio Peron e Studio Dott. Geologo Paolo Cornale, di seguito indicato RTP, che prevedeva la consegna del servizio entro il 12 ottobre 2026;

PRESO ATTO della suddetta determinazione di rep. 478/2026 del 30 luglio 2026 ed in particolare dell'art. 3.2 del contratto applicativo n.15 che disciplina le modalità di sospensioni e proroghe nella realizzazione del servizio;

PRESO ATTO della richiesta di proroga trasmessa dal RTP e acquisita con il sistema di gestione di Ateneo al prot. n 215899 del 09 ottobre 2026, per complessivi 7 giorni naturali e consecutivi, e delle motivazioni ivi contenute;

CONSIDERATO che l'RTP ha richiesto una proroga di 7 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione del servizio, motivando che nel corso dello sviluppo della progettazione esecutiva, gli approfondimenti tecnici effettuati hanno evidenziato la necessità di procedere ad attività integrative e ad aggiornamenti delle soluzioni progettuali, con particolare riferimento al riposizionamento della centrale antincendio, al fine di garantire l'indipendenza dell'edificio sotto il profilo impiantistico e funzionale;

CONSIDERATO che le suddette attività hanno richiesto ulteriori verifiche e conseguenti adeguamenti degli elaborati progettuali, rendendo necessario un limitato differimento del termine di ultimazione del servizio per consentire il completamento della progettazione esecutiva;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è stata presentata dal RTP nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 3.2 del Contratto applicativo n. 15;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, le motivazioni addotte dal RTP risultano coerenti con le attività progettuali ancora da completare e che il periodo aggiuntivo richiesto, pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, è stato ritenuto congruo rispetto alle esigenze rappresentate e compatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è stata presentata dal RTP secondo le modalità previste dall'art. 3.2 del contratto applicativo n. 15 e che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, sussistono i presupposti contrattuali per il differimento del termine di ultimazione del servizio

CONSIDERATO che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e che, per effetto della proroga richiesta e ritenuta ammissibile, il nuovo termine di ultimazione del servizio risulta fissato al 19 ottobre 2026;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione;

DETERMINA

1. di costituire le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e nei limiti previsti dal contratto applicativo n. 15, la proroga di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione del servizio di progettazione esecutiva affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da



Studio Altieri S.p.A. (mandataria), Iconia Ingegneria Civile S.r.l., Studio Prof. Ing. Renato Vitaliani, Energo S.r.l., Studio Ing. Fabio Peron e Studio Dott. Geologo Paolo Cornale;

3. di dare atto che il termine di ultimazione del servizio è differito dal 12 ottobre 2026 al 19 ottobre 2026;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per opportuna conoscenza;
5. di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

Il RUP

(Ing. Marta Sabbatini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.